

(様式1)

7教総第695号

令和8年1月15日

文部科学大臣 殿

波佐見町長

前川 芳徳

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

波佐見町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和6年度（1年間）

（担当）

波佐見町教育委員会

教育総務班 係長 中村謙一

住所：長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地

電話：0956-80-6667

E-mail：gakkou@town.hasami.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年5月30日、教育委員会による点検評価を完了

(2) 評価の方法

教育委員会において、事業の点検評価を行った。その結果をホームページに公表する。

4. 総合的な所見

今回の中央小学校屋内運動場における施設整備計画の目標は、計画どおり達成できた。引き続き、児童の安全・安心につながるよう学校施設の長寿命化に努めたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中央小学校屋内運動場において、外部(外壁、柱、庇部分)の塗装、劣化補修より長寿命化改良事業を実施した。防水機能は改善し、年次計画に基づき長寿命化を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校施設の老朽化の現状や財政負担を考慮し、EV設置については見送ることとなった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
波佐見町立中央小学校 波佐見町立波佐見中学校	(1) (4)	長寿命化改良事業 大規模改造(バリアフリー)	屋 校	R	R6.9～R7.3	R7.3.28	町内協議の上、計画を取り止め	